

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERE

8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Pf: 5.

Tel: 85/501-003 Fax : 85/501-055

E-mail : polghiv@marcali.hu



Ügyiratszám: 8406-1/2018

2. sz. előterjesztés

4

ELŐTERJESZTÉS

a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 18-i ülésére

Tájékoztató Marcali Város Önkormányzata által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról

Tisztelt Képviselő-testület!

2016-ban jelentek meg az első pályázati felhívások a „Széchenyi 2020” keretében, melyek a közsféra számára is, forrást biztosítanak a 2014 – 2020 ciklusban tervezett fejlesztések megvalósításához. Az önkormányzatok számára elsősorban a TOP (Területi Operatív Program) kerete áll rendelkezésre, de természetesen az egyes ágazati programok (EFOP, KEHOP, KÖFOP, VP...) is biztosítanak forrásokat specifikus (közösségfejlesztési, energetikai, vízgazdálkodási, szervezetfejlesztési...) célok megvalósításához.

2016 – 2018 között jelentős számú TOP felhívásra nyújtottunk be támogatási kérelmet önállóan és konzorciumi formában, s további három EFOP, egy KÖFOP, és hét BM pályázatot is elkészítettünk, melyek közül négy pályázat támogatásban részesült.

A pályázatok elbírálási szakasza jelentősen elhúzódott, az első támogatási szerződések megkötésére 2017 nyarán került sor, s ezt követően 2018. március végéig sikerült hatályba léptetni a nyertes pályázataink Támogatási Szerződéseit.

További jelentős időigénnyel kell számolnunk a projektek előkészítési szakaszában, a kiviteli tervdokumentációk és közbeszerzési dokumentációk KSZ és esetenként KFF jóváhagyások beszerzése kapcsán.

Az alábbi táblázat foglalja össze a tárgyi időszakban támogatásban részesült pályázatainkat:

Pályázati azonosító	Pályázat beadás dátuma	TSZ hatálybalépésének időpontja	Támogatási kérelem címe
TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006	2016.05.30.	2017.11.09.	Marcali Keleti Iparterület fejlesztése
TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00002	2016.04.25.	2017.06.19.	Központi konyha korszerűsítése
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00006	2016.05.20.	2017.10.16.	Központi óvoda korszerűsítése
TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003	2016.05.17.	2018.02.05.	Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel
TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005	2016.04.	2017.05.	Balatonmáriafürdő – Mesztegyő kerékpárút kialakítása (Marcali konzorciumi partner, a támogatási összeg a városra eső részt tartalmazza)
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025	2016.07.13.	2017.07.24.	Noszlopy Gáspár Általános Iskola épületenergetikai felújítása
TOP-4-1-1-16-SO1-2017-00002	2017.07.12.	2018.03.21.	Széchenyi utcai orvosi rendelő korszerűsítése
TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00001	2016.08.01.	2018.02.26.	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra építés) (MVÖ a konzorcium vezető, konzorciumi tag a Somogy Megyei Önkormányzat, a támogatás összege oszlop a MVÖ-ra eső részt tartalmazza)
TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00004	2016.08.31.	2017.06.14.	Marcali helyi foglalkoztatási paktum (MVÖ a konzorcium vezető, konzorciumi tag a Somogy Megyei Kormányhivatal, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal)
TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00002	2016.04.29.	2016.12.23.	Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA) (MVÖ a konzorcium vezető, konzorciumi tag a Somogy Megyei Önkormányzat, a Marcali SZESZK és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a támogatás összege oszlop a MVÖ-ra eső részt tartalmazza)
TOP-7.1.1-16-2016-00024	2016.07.04.	2018.02.14.	Zöld korzó- kortalan kultúra Marcaliban
TOP-7.1.1-16-H-024-1	2018.08.30.	2018.10.08.	„Zöld Korzó” – korlátlan kultúra Marcaliban VÁRÁRTÉR FELÚJÍTÁSA
EFOP-3.9.12-16-2017-00014	2017.03.16.	2018.01.25.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – Észak-Somogyban
EFOP-1.5.3-16-2017-00107	2017.04.01.	2018.05.03.	Humán szolgáltatások fejlesztése – Marcali és Lengyeltóti-Somogyvár térségében
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00660	2017.02.21.	2018.08.16.	ASP rendszerhez történő csatlakozás
Munkásszállások kialakítása	2017.10.02.	2018.03.09.	Posta köz 2. volt nőtlen tiszti épületből munkásszállás kialakítása
BM-2017-önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	2017.04.28.	2018.01.08.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal földszint akadálymentesítés

Az előző oldalon ismertetett támogatásban részesült pályázatokon felül, az alábbi támogatási kérelmeket nyújtottuk be, a 2016 – 2018 közötti időszakban:

- TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00002 Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése
- TOP-1.2.1-16-SO1-2017-00003 Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése
- TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00004 Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban
- EFOP-4.1.8-16-2017-00060 A Berzsényi Dániel Városi könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése
- BM-2016 Konyhafejlesztés (gimnáziumi konyha felújítása)
- BM-2016-önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Arany János utca útfelújítása
- BM-2016-önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Marcali Közös Önkormányzati Hivatal földszint akadálymentesítés
- BM-2017 Konyhafejlesztés (Noszlopy melegítőkonyha kialakítása)
- BM-2018-önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Berzsényi D. utca útfelújítása a Széchenyi és a Kazinczy utcák közötti szakaszon
- BM-2018 Konyhafejlesztés (Noszlopy melegítőkonyha kialakítása)

A fent ismertetett pályázatok forráshiány miatt nem részesültek támogatásban.

A támogatásban részesült, folyamatban lévő projektek aktuális állása:

- **TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006**

A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 15 hónap, valamint a Támogatási Szerződés hatálybalépése további 2 hónap, azaz 17 hónap alatt a projektben érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett végezni. A Támogatási szerződés hatálybalépését követően a projektelőkészítési szakasz elkezdődött, az idegen tulajdonban lévő földterületeket projektgazda megvásárolta. Ezzel párhuzamosan kiválasztásra került a közbeszerzésért felelős szakcég, a külső projekt menedzsment szervezet, valamint a terület előkészítése is megkezdődött. A területen található törmelék darálása, ártalmatlanítása megvalósult, a terület fa- és tuskómentesítése szintén megtörtént. A közmű szolgáltatókkal az egyeztetések folyamatosak, a megfelelő tervezés előkészítés érdekében. A tervező kiválasztása megtörtént, a tervezési munka (mély- és magasépítés egyaránt) elkezdődött. Az ipari területre betelepülni szándékozó potenciális vállalkozásokkal a kapcsolattartás folyamatos. A projekt a második mérföldkő teljesítésénél tart.

- **TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00002**

A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 12 hónap, valamint a Támogatási Szerződés hatálybalépése további 1,5 hónap, azaz 13,5 hónap alatt a projektben érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett végezni. A Támogatási szerződés hatálybalépését követően a projektelőkészítési szakasz elkezdődött. A pályázat beadását követő több, mint egy év alatt az építési anyagok és a rezsióradíjakban bekövetkezett (munkanemenként 15 -40 %-os) átlagosan mintegy 25%-os emelkedés jelentős változtatásokra kényszerített bennünket, melyek elsődleges célja nem a félkész projekt megvalósítás, hanem a lehető legoptimálisabb megvalósítási konstrukció kidolgozása, illetve a „felesleges és elhagyható” kiegészítő költségek mértékének minimálisra csökkentése. A cél érdekében az építés-kivitelezési munkát öt szakaszra bontottuk (nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés és térkövezés, tető hő- és vízszigetelés, napelemes rendszer telepítése, belső

korszerűsítési munkák és akadálymentesítés), s hatodik részként a konyhatechnológiai eszközök beszerzése valósul meg. Ezzel elértük, hogy egy generálkivitelező helyett, alvállalkozói láncolat kihagyásával a ténylegesen munkát végző kisvállalkozások végezzék el a munkát. Az építészeti tender tervdokumentációkat saját magunk készítettük el részenként, csak a gépész, villamos és akadálymentesítés kiviteli terveinek elkészítéséhez vettünk igénybe külső tervezőket. A szakaszonként történő megvalósítás jelentős többletenergiát igényel a projektben tevékenykedőktől, ugyanakkor a generál-kivitelezői szint kihagyása legalább 20% költségmegtakarítást eredményez. A projekt kiviteli terveit 2018.05.15-ig az első mérföldkő teljesítése keretében kellett benyújtatnunk, melyet a KSZ augusztusban hiánypótoltatott. **A hiánypótlásnak eleget tettünk, várjuk a tervdokumentáció elfogadását. A beszerzéseket elvileg tanácsos a jóváhagyott tervek birtokában elindítani,** azonban már 2017. július elején elindítottuk a nyílászáró csere közbeszerzést, melyet az elhúzó KSZ utóellenőrzések és folyamatos inkompetens hiánypótlási felhívások következtében, csak harmadik eljárásra sikerült eredményesen lezárni, s a vállalkozási szerződés aláírására 2017. december 6-án került sor. A nyílászáró csere 2018. februárban elkészült. Az időközben elkészített kiviteli tervek birtokában a tetőszigetelés közbeszerzési eljárása 2018.05.10-én, a homlokzati hőszigetelés közbeszerzési eljárása 2018.05.17-én megindításra került. A tetőszigetelés vállalkozási szerződését 2018.06.11-én, a homlokzati hőszigetelés vállalkozási szerződését 2018.07.11-én írtuk alá. (A Közreműködő szervezet utóellenőrzési jóváhagyó jelentése a tetőszigetelés vonatkozásában 2018.07.04-én, a homlokzati hőszigetelés vonatkozásában 2018.08.23-án kelt). Mindkét építész-kivitelezési munka határidő előtt elkészült, a műszaki átadás-átvételük megtörtént. A napelemes rendszer telepítés ajánlattételi felhívását 2018.10.04-én küldtük ki, ajánlattételi határidő a jövő héten jár le, s 20 nap áll rendelkezésére nyertes ajánlattevőnek a rendszer kiépítésére. A belső felújítás és projektarányos akadálymentesítés közbeszerzési eljárását 2018. október 10-én indítottuk meg, a munka befejezési határideje: 2019. május vége. A konyhatechnológiai eszközbeszerzés közbeszerzési eljárását még 2018-ban lefolytatjuk. A projektben 2018.09.30-ával a 3. mérföldkő teljesült. A projektben a projekt menedzsmet, építész tervezési, műszaki ellenőrzési, közbeszerzési-jogi, pénzügyi lebonyolítási tevékenységeket is a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői végzik.

- **TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00006**

A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 15,5 hónap, valamint a Támogatási Szerződés hatálybalépése további 1,5 hónap, azaz 17 hónap alatt a projektben érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett végezni. A Támogatási szerződés hatálybalépését követően a projektelőkészítési szakasz elkezdődött. A közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges kiviteli tervdokumentációt saját magunk készítettük el, mindösszesen az akadálymentesítési tervfejezet elkészítését végezte külső tervező. A komplett tervdokumentációt a második mérföldkő teljesítésének részeként 2018.07.04-én benyújtottuk jóváhagyásra, melyet a KSZ 2018.10.08-án hagyott jóvá. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást 2018.09.11-én indítottuk meg, az ajánlattételi határidőre három ajánlat érkezett, s hiánypótlás után került kihirdetésre a nyertes ajánlattevő 2018.09.27-én. Ezt követően a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően két munkanapon belül benyújtottuk közbeszerzési utóellenőrzésre a KSZ részére, akinek öt napja van reagálni a beadványra, 2018.10.09-ig nem kaptunk visszajelzést a közbeszerzési eljárás szabályossági ellenőrzéséről. A Vállalkozási szerződés hatálybalépésének dátuma 2018.10.10., melyet követ a munkaterület átadás-átvételi eljárás. Az óvoda fűtési rendszerének felújítása a tervezett ütemezés szerint, az őszi szünetben, a nyílászáró csere a téli szünetben valósul meg, a külső

munkák az időjárás függvényében, az óvoda működésének jelentősebb akadályozása nélkül valósulnak meg. A tervezett befejezési határidő: 2019. május vége. A projekt harmadik mérföldköve 2018.10.01-én teljesült. A projektben a projekt menedzsment, építész tervezési, közbeszerzési-jogi, pénzügyi lebonyolítási tevékenységeket is a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői végzik.

- **TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003**

A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 18 hónap, valamint a Támogatási Szerződés hatálybalépése további 2 hónap, azaz 20 hónap alatt a projektben érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett végezni. A csökkentett összegű támogatás, valamint a két év alatt bekövetkezett építőipari áremelkedések miatt a projekt előzetesen tervezett műszaki tartalma csak jelentős többletforrás bevonásával lenne megvalósítható. Az előkészítő szakaszban indikatív ajánlatokat szereztünk be a várható megvalósítási költségek tekintetében, melyek alátámasztják a műszaki tartalom ésszerű csökkentésének szükségességét. A projekt terv átdolgozása, a KSZ-el történt többszöri egyeztetés alapján folyik, a módosítási javaslataink műszaki kidolgozása és módosítási igény benyújtása 2018. 12.31-ig megtörténik, s jóváhagyását követően kezdhető meg a projekt közbeszerzési eljárása, majd a kivitelezés. A projekt menedzsment, műszaki előkészítő, közbeszerzési dokumentáció elkészítési, pénzügyi bonyolítási, közbeszerzési – jogi tevékenységeket a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői végzik.

- **TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005**

A kerékpárút építés konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezetője Mesztegyő Község Önkormányzata, Marcali Város Önkormányzati csak konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A projekt előkészítési szakaszban van jelenleg a teljeskörű tervezési feladat közbeszerzési eljárásának lezáró – döntéshozatali stádiumnál tart. A tervező a szerződéskötést követő hat hónap alatt készíti el a nyomvonal, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt (az engedélyezési és egyeztetési eljárások ideje nem számít bele a hat hónapba). Az építési közbeszerzési eljárás csak az engedélyek és jóváhagyott kiviteli tervek birtokában kezdhető meg. A projekt becsült értéke meghaladja a nettó 300 millió forintot, ezért a közbeszerzési eljárás un. ex-ante eljárás lehet, azaz előzetesen a KFF támogató tanúsítását is be kell szerezni.

- **TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025**

A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 11 hónap, valamint a Támogatási Szerződés hatálybalépése további 1 hónap, azaz 12 hónap alatt a projektben érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett végezni. A támogatási szerződés megkötését követően a projekt előkészítési szakasz megkezdődött, kiválasztottuk a külső tervező céget, a kiviteli tervek 2017. december végére elkészültek. A támogatási kérelem előkészítését, kitöltését, valamint a kötelező mellékleteket, úgymint projektterv, energetikai mellékletek, pénzügyi – támogathatósági ellenőrző táblázatok, indikátor táblázatok, stb. külső megbízott cég készítette. A dokumentumokban és mellékletekben jelentős ellentmondások, hibásan felvett adatok, s egyéb hiányosságok voltak. A támogatási szerződés aláírását követően az első mérföldkö teljesülésének időpontjáig követelte meg a KSZ a projektterv, összes táblázat és melléklet, valamint a támogatási kérelem teljes összhangjának megteremtését. Ezt a munkát csak a teljes kiviteli tervdokumentáció birtokában tudtuk elvégezni, immáron saját kivitelezésben! A dokumentumok összhangjának megteremtése, a támogathatósági feltételeknek minden pontban való megfelelés, a hibás adatokkal kitöltött táblázatok korrigálása, valamint a 90 oldalas projektterv átdolgozása jelentős

energiaráfördítással, valamint a KSZ szakembereivel történő többszöri személyes és telefonos egyeztetések után 2018. augusztusára megvalósult. Ezt követően az átdolgozott dokumentumok birtokában szeptemberben kezdeményeztük a Támogatási Szerződés módosítását a projekt megvalósítás átütemezését, a befejezési határidő 2019.12.31-re történő kitolását. Várjuk a KSZ jóváhagyást a módosítási igényünkre, és mérőföldkőhöz kapcsolódó beszámoló elfogadására. A közbeszerzési dokumentáció a módosított dokumentumok birtokában elkészült, az eljárást 2018. október 15-ig indítjuk meg. Egy közbeszerzési eljárás keretében rész ajánlattételi lehetőséget biztosítunk a kisvállalkozások számára, a költségek csökkentése érdekében. Külön – külön részajánlat tehető a homlokzati nyílászáró cserére, a tető és padlás hő- és vízszigetelésére, a lapostetős épületrész homlokzati hőszigetelésére és a projektarányos akadálymentesítésre, valamint a napelemes rendszer kiépítésére és a villámhárító rendszer felújítására. Ez az előkészítés és közbeszerzési dokumentáció összeállítása során, valamint projekt menedzsment részére jelentős többletenergiaival jár. A projektben a projekt menedzsment, az előkészítő műszaki – pénzügyi tevékenységet, dokumentumok összehangolását, korrekcióját, közbeszerzési dokumentáció elkészítését, közbeszerzési – jogi, pénzügyi lebonyolítási tevékenységeket is a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői végzik.

- **TOP-4-1-1-16-SO1-2017-00002**

A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 7 hónap, valamint a Támogatási Szerződés hatálybalépése további 1 hónap, azaz 8 hónap alatt a projektben érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett végezni. A támogatási szerződés megkötését követően a projekt előkészítési szakasz megkezdődött, a közbeszerzéshez és megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek készítése folyamatban van. Az építész és gépész kiviteli terveket saját teljesítésben készítjük, az akadálymentesítési és villamos tervek elkészítésébe külső tervezőket vonunk be. Az első mérőföldkő teljesítési határideje 2018. 12.31, eddigre készül el a kiviteli terv- és a közbeszerzési dokumentáció. A kivitelező kiválasztása 2018.02.28ig közbeszerzési eljárás keretében történik. A projekt tervezett befejezési határideje: 2019.12.31. A projektben a projekt menedzsment, építész tervezési, műszaki ellenőrzési, közbeszerzési-jogi, pénzügyi lebonyolítási tevékenységeket is a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői végzik.

- **TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00001**

A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 16 hónap, valamint a Támogatási Szerződés hatálybalépése további 2 hónap, azaz 18 hónap alatt a projektben érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett volna végezni, azonban a tárgyi projektet megalapozó ESZA (szoft) projekt 2017 tavaszán elkezdődött, melyet az útmutató és felhívások alapján hat hónappal követhet az infrastruktúra fejlesztési projekt. Tovább bonyodalomként jelentkezett, hogy a szoft projekt 36 hónapig tart, és hat hónappal később zárható le, mint az infrastruktúra fejlesztési (tárgyi) projekt. Ezen tények ismeretében, a településközpont projekt előkészítését (kiviteli tervek, közbeszerzési dokumentáció elkészítése) saját felelősségre 2017. tavaszán megkezdtük. A kiviteli tervek 2017. július közepére hiánymentesen elkészülte, a közbeszerzési dokumentáció műszaki fejezetei szintén még a nyáron elkészültek, s vártuk a támogató döntés megszületését, és a támogatási szerződés megkötését, mivel csak annak hatálybalépést követően küldhetjük be a tervdokumentációt előzetes jóváhagyásra. A támogatói döntés 2017. december 08-án született meg, s a támogatási szerződés 2018. január 26-án lépett hatályba. A projekt beadása és támogatási szerződés hatálybalépése között eltelt időszakban a kivitelezési költségek jelentősen, 25%-ot

meghaladó mértékben emelkedtek, ezért át kellett dolgoznunk a projekt költségvetését, s már az átdolgozott (aktualizált) költségvetéssel adtuk be a műszaki dokumentációt a KSZ-nek jóváhagyásra, 2018. március elején. Az aktualizált tervezői költségvetés és előzetes indikatív ajánlat alapján a tervezett építés-kivitelezési munka nettó értéke meghaladta a 300 millió forintot, ezért a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően un. ex-ante (előzetes) jóváhagyási eljárást kell lefolytatni, melyet a KFF végez el, de csak azt követően indítható el a folyamat, miután a KSZ a támogathatósági, elszámolhatósági nyilatkozatot kiadja a közbeszerzési dokumentumok műszaki – szakmai ellenőrzéséről. Ezt a dokumentumot 2018.07.30-án állította ki a KSZ. Ezt követően azonnal elindítottuk a KFF ex-ante eljárást. 2018.09.11-én kelt a KFF támogató tartalmú tanúsítványát, s ezt követően 2018.09.12-én meg is indítottuk a közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására. Ajánlattételi határidő: 2018.10.16, s ezt követi az ajánlatok ellenőrzése, értékelése, esetleges hiánypótlások, majd döntés az eljárás eredményéről. A projekt megvalósítására 36 hónap áll rendelkezésre a TSZ hatálybelépésétől számítva, mely biztosan azt eredményezi, hogy a szoft projekt befejezési határidejét –amennyiben az Irányító Hatóság jóváhagyja – ki kell tolni a tárgyi projekt befejezését követő 6 hónappal. A projektben a Somogy Megyei Önkormányzat a konzorciumi partnerünk, ő biztosítja a projektmenedzsmentet..., kiviteli tervdokumentációt külső tervező céggel készítettük, a műszaki ellenőrzésbe szintén külső műszaki szakembereket kell bevonnunk. A projekt koordinálását, szakmai vezetését, közbeszerzési dokumentáció elkészítését, a kisbeszerzések lefolytatását, a közbeszerzési – jogi tevékenységet, a projekt pénzügyi lebonyolítását a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői végzik.

- **TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00004**

A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 9 hónapot, valamint a Támogatási Szerződés hatálybalépése további 1 hónapot vett igénybe, azaz 10 hónap alatt a projektben érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett végezni. A támogatási szerződés aláírására 2017.06.14-én került sor. A pályázat megvalósítása két részre osztható: projekt fejlesztési időszakra, valamint megvalósítási időszakra. A projektfejlesztési időszak zárását a 2017. december 28-án benyújtott dokumentumok alapján az Irányító Hatóság 2018.07.23-án hagyta jóvá, az ezt rögzítő szerződés módosítást a Magyar Államkincstár 2018.10.08-án írta alá. Eddig az időpontig 10 hónapon keresztül a projekt keretében csak előkészítő tevékenységek voltak végezhetőek, melyek nem jártak együtt a lakosság és foglalkoztatók bevonásával. 2018. augusztus 1-től van lehetőség bérköltség támogatás nyújtására a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Főosztályán keresztül. Marcali Város Önkormányzata a projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalta: befektetés ösztönzési dokumentumok, helyi termék és szolgáltatás fogyasztás ösztönző dokumentumok, és helyi vállalkozásokat bemutató dokumentumok elkészítése; a pályaválasztók számára nyílt napok, a foglalkoztatók bevonásával karrier napok megszervezése. Az önkormányzat által vállalt tevékenységek kezdése a pályaválasztáshoz igazodóan 2018. november hónap. A projektmenedzsment tevékenységet a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

- **TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00002**

A projekt a Dózsa György utcai telep rehabilitációjához kapcsolódó szoft elemeket tartalmazza, megvalósítása 2017. március hónapban elkezdődött. A projekt Marcali Város Önkormányzata, a Marcali SZESZK, A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Somogy Megyei Önkormányzat konzorciumi megállapodás keretében végzi. A projekt szorosan kapcsolódik a TOP-4.3.1

infrastruktúra fejlesztési projekthez, azt legalább 6 hónappal meg, kell előzni, valamint a zárása az építési projekt befejezését követő hat hónappal lehet. A programok folyamatosak, a projekt az ütemtervek szerint halad.

- **TOP-7.1.1-16-2016-00024- Zöld korzó- kortalan kultúra Marcaliban**

A pályázatot a Marcali Helyi Közösségi Egyesület nyújtotta be a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítására. A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 13 hónapot, valamint a Támogatási Szerződés hatálybalépése további 3 hónapot vett igénybe, azaz 16 hónap alatt a projektben érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett végezni. A támogatási szerződés aláírására 2018.02.14-én került sor. Az egyesület a támogatási szerződés megkötését követően elkészítette valamennyi helyi felhívás tervezetét, melyek közül 1 (Vásártér) beadási határideje lejárt, 4 felhívás a pályázók számára még elérhető, további 2 felhívás megjelenése november hónapban várható. A felhívások megjelentetésével az Egyesület valamennyi rendelkezésre álló forrást megpályáztatott. A projektmenedzsment tevékenységet a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

- **TOP-7.1.1-16-H-024-1**

A pályázat a Marcali Helyi Közösség Egyesület által megvalósítandó CLLD pályázat kulcsprojektje. A támogatási kérelmet az Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága a 2018. augusztus 30-i feladást követően 2018.10.08-án támogatásra javasolta. A megvalósítás a Közreműködő Szervezetként eljáró Magyar Államkincstár jóváhagyását követően kezdődhet meg. Az idei évben a projektben tervezett beruházások kivitelezőit van lehetőség kiválasztani a szerződést kötést követően, mely a központi elektronikus rendszer hiányosságai miatt (EPTK rendszer) várhatóan kettő hónap múlva történhet meg. A tervek szerint a csarnok tetőszerkezete, valamint villamoshálózata felújításra kerül, míg a csarnok épületén belül 100 m² alapterületen 3 szintes gyermekjátsszóház, 30 m² alapterületen akadálymentes mosdók kerülnek kialakításra. Az épület előtt található 3200 m² területű tér új aszfaltburkolatot kap, a tér északi oldalán színpadfedés, keleti oldalán 3 db villamosenergia vételezési pont épül ki. A beruházás célja egy olyan közösségi tér kialakítása, ahol több korosztály számára egyszerre lehet kikapcsolódási lehetőséget biztosítani, valamint alkalmas az 500 főt meghaladó események rendezésére. A projektmenedzsment tevékenységet a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

- **EFOP-3.9.12-16-2017-00014**

A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 8 hónapot, valamint a Támogatási Szerződés hatálybalépése további 2 hónapot vett igénybe, azaz 10 hónap alatt a projektben érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett végezni. A támogatási szerződés aláírására 2018.01.25-én került sor. A projekt során az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javítása történik meg képzési-, oktatási programokon keresztül, illetve újfajta kommunikációs tevékenységek és szolgáltatások kerülnek bevezetésre az ágazatközi együttműködések hatékonyságának javítása érdekében. A projekt támogatja a gyermekek és tanulók– kiemelten a hátrányos helyzetűek –közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli pedagógiai programok (tehetséggondozás és felzárkóztatás) és ösztöndíjprogramok megvalósításán keresztül. A támogatásnak köszönhetően 1 fő marcali kötődésű fiatallal került sor közalkalmazotti szerződés megkötésére. A projekt keretében a nyári szünetben 7 héten keresztül biztosított az Önkormányzat ingyenes gyermekfelügyeletet, illetve tematikus programokat általános iskolai tanulók számára, melyen 107 fő vett részt. A programsorozat zárásaként a Lurkó napon szórakozhattak a gyerekek szüleikkel, különböző ügyességi feladatok megoldása közben és az Alma együttes koncertjén. A

képzések tekintetében az óvónők továbbképzése kezdődött el a Kaposvári Egyetemen. A projektmenedzsment feladatokat Marcali Város Önkormányzata látja el a projektben részt vevő valamennyi konzorciumi partner számára is.

- **EFOP-1.5.3-16-2017-00107**

A pályázat benyújtását követően a támogatói döntés megszületése 8 hónapot, valamint a Támogatási Szerződés hatálybalépése további 5 hónapot vett igénybe, azaz 13 hónap alatt a projektben érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett végezni. A támogatási szerződés aláírására 2018.05.03-én került sor. A lakosság életminőségét meghatározó humán közszolgáltatások (népegészségügy, egészségfejlesztés, család- és gyermekügy, a szociális ellátás, ifjúságpolitika, kultúra) humánkapacitásait és szolgáltatásait fejleszti a hátrányos és nem hátrányos helyzetű lakosság hatékonyabb- és szélesebb körű elérése érdekében. A projekt célja ezeken túl a hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának előmozdítása, a munkaerő-piaci sikeresség megalapozása, erősítése. A támogatásnak köszönhetően 11 fő marcali kötődésű fiatallal került sor közalkalmazotti szerződés megkötésére. A támogatásnak köszönhetően október 27-én kerül sor egészségnap megszervezésére a városban működő sportegyesületek részvételével. A hátrányos helyzetű munkavállalók kompetencia felmérése, képzése a támogatási szerződés módosítása után indulhat. A projektmenedzsment feladatokat Marcali Város Önkormányzata látja el a projektben részt vevő valamennyi konzorciumi partner számára is.

- **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00660**

ASP rendszerhez történő csatlakozás megvalósításához szükséges képzések és számítástechnikai eszközök beszerzése a projekt tartalma. A képzések folyamatosan haladnak, az eszközbeszerzések részben megvalósultak, részben folyamatban vannak. A

- **Munkásszállások kialakítása**

A pályázat benyújtása és a támogatási döntés között 4 hónap telt el a támogatási szerződés megkötése további 1 hónapot vett igénybe, míg az előleg átutalása újabb 2 hónapot vett igénybe, azaz 7 hónap alatt a projektben érdemi munkavégzést (fedezet és kötelezettség vállalás hiányában) nem lehetett végezni. Az előleg átutalását követően ismételt indikatív árajánlatot szerzett be az Önkormányzat, annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárás megindulhasson. A 7 hónap alatt bekövetkezett építőipari áremelkedés miatt az eredetileg tervezettnél magasabb összeggel lehet megvalósítani a beruházást. A beruházás megvalósítása érdekében az Önkormányzat kezdeményezte a támogatási szerződés akként történő módosítását, hogy a támogató által folyósított összeg változatlan maradjon, viszont a pályázat keretében megvalósuló beruházások után az Önkormányzat az Általános forgalmi adót visszaigényelhesse, továbbá az ingatlan bérbe adás tevékenysége után pedig az Önkormányzat választhassa az adófizetési kötelezettséget. A Somogy Megyei Kormányhivatal a támogatási szerződés ilyen irányú módosításához nem járult hozzá. A megemelkedett költségek fedezetére a képviselő-testület döntésének megfelelően hitel kérelem benyújtására került sor, melyhez a Kormány hozzájárulása szükséges, mely még nem született meg. A projektmenedzsment tevékenységet a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

- **BM-2017-önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések**

A 2017. tavaszán beadott pályázatunk első körben nem nyert támogatás, forráshiány miatt tartalék listára kerül. 2017 év végén kormánydöntés keretében támogatásra került a projekt, a támogatási döntésről szóló tájékoztatást 2018. január elején megkaptuk. A megvalósítás érdekében kisbeszerzést írtunk ki, mely első körben eredménytelenül zárult, magas ajánlati

árak miatt, majd a második kisbeszerzés eredményesen zárult, a vállalkozási szerződés megkötésre került. A kivitelező októberben megkezdte a munkát, s decemberben átadásra kerül az építés-kivitelezési munka.

Határozati javaslat

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, az önkormányzata által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról I. sz. polgármesteri beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Felelős: Dr. Sütő László
polgármester

Határidő: folyamatos

Marcali, 2018. október 10.

Dr. Sütő László sk.
polgármester